

SCHEDULE SUPERVISORES

7/15/25, 9:12 AM

ID	WBS Numb...	Title	Predec essors	Durati...	Start Date	End Date	Resources	Compl eted	5 Jul	6 Jul - 12 Jul	13 Jul - 19 Jul	20 Jul - 26 Jul	27 Jul - 2 Aug	3 Aug - 9 Aug	10 Aug - 16 Aug	17 Aug - 23 Aug	24 Aug - 30 Aug		
5	1.1.4	RISERS TANQUES - NIPPLES 2"/ 4"		12d	7/21/2025, 6:30 AM	8/ 6/2025, 3:00 PM	CHOLY	0%			CHOLY	12d							
11	1.1.5	ACCESORIOS (BOMBAS, EQUIPOS, ETC)	5	3d	8/ 7/2025, 6:30 AM	8/11/2025, 3:00 PM	CHOLY	0%						CHOLY	3d				
0	1.1.6	INSTALACION DE FILTROS	11	1d	8/12/2025, 6:30 AM	8/12/2025, 3:00 PM	CHOLY	0%						CHOLY	1d				
8	1.1.10	INSTALACION DE SMARTFILL CONTROLLERS	14 ~7d	1d	8/14/2025, 6:30 AM	8/14/2025, 3:00 PM	CHOLY	0%							CHOLY	1d			
16	1.2.1	TRINCHERA DISP. 11/12		5d	7/21/2025, 6:30 AM	7/28/2025, 3:00 PM	CHOLY	0%			CHOLY	5d							
15	1.2.2	CONDUCTOS ELECTRICOS / VEEDER DISP. 11/12	16	4d	7/29/2025, 6:30 AM	8/ 1/2025, 3:00 PM	CHOLY	0%				CHOLY	4d						
20	1.2.4	CONSTRUCCION DE PULL BOXES ELECTRICOS		5d	7/28/2025, 6:30 AM	8/ 1/2025, 3:00 PM	CHOLY	0%				CHOLY	5d						
42	1.3.2	INSTALACION DE CLEVIS HANGERS STAINLESS STEEL	32	2d	7/28/2025, 6:30 AM	7/29/2025, 3:00 PM	CHOLY	0%				CHOLY	2d						
40	1.3.5	INSTALACION DE DISPENSERS	34	5d	8/19/2025, 6:30 AM	8/25/2025, 3:00 PM	CHOLY	0%								CHOLY	5d		
41	1.3.6	INSTALACION DE HOSE REELS	34	5d	8/19/2025, 6:30 AM	8/25/2025, 3:00 PM	CHOLY	0%								CHOLY	5d		
65	4.4	Covadonga Canopy		1d	7/14/2025, 6:30 AM	7/14/2025, 3:00 PM	CHOLY	0%		CHOLY	1d								
51	4.5	COVADONGA		10d	7/ 7/2025, 6:30 AM	7/18/2025, 3:00 PM	CHOLY	0%	CHOLY	10d									