

ID	WBS Num...	Title	Predec essors	Durat...	Start Date	End Date	Resources	Compl eted	29 Jun - 5 Jul	6 Jul - 12 Jul	13 Jul - 19 Jul	20 Jul - 26 Jul	27 Jul - 2 Aug	3 Aug - 9 Aug	10 Aug - 16 Aug	17 Aug - 23 Aug	24 Aug - 30 Aug	31 Aug - 6 Sep	7 Sep - 13 Sep	14 Sep - 20 Sep
5	1.1.4	RISERS TANQUES - NIPPLES 2"/ 4"		12d	7/28/2025, 6:30 AM	8/12/2025, 3:00 PM	Choly	0%				Choly	12d							
11	1.1.5	ACCESORIOS (BOMBAS, EQUIPOS, ETC)		3d	8/ 7/2025, 6:30 AM	8/ 11/2025, 3:00 PM	Choly	0%						Choly	3d					
0	1.1.6	INSTALACION DE FILTROS	11	1d	8/12/2025, 6:30 AM	8/12/2025, 3:00 PM	Choly	0%							Choly	1d				
8	1.1.10	INSTALACION DE SMARTFILL CONTROLLERS		1d	8/ 7/2025, 6:30 AM	8/ 7/2025, 3:00 PM	Choly	0%						Choly	1d					
16	1.2.1	TRINCHERA DISP. 11/12		5d	7/28/2025, 6:30 AM	8/ 1/2025, 3:00 PM	Choly	0%				Choly	5d							
15	1.2.2	CONDUCTOS ELECTRICOS / VEEDER DISP. 11/12		4d	7/28/2025, 6:30 AM	7/31/2025, 3:00 PM	Choly	0%				Choly	4d							
20	1.2.4	CONSTRUCCION DE PULL BOXES ELECTRICOS		5d	8/ 5/2025, 6:30 AM	8/ 11/2025, 3:00 PM	Choly	0%					Choly	5d						
42	1.3.2	INSTALACION DE CLEVIS HANGERS STAINLESS STEEL	32	2d	7/28/2025, 6:30 AM	7/29/2025, 3:00 PM	Choly	100%				Choly	2d							
40	1.3.5	INSTALACION DE DISPENSERS		5d	9/ 2/2025, 6:30 AM	9/ 8/2025, 3:00 PM	Choly	0%									Choly	5d		
41	1.3.6	INSTALACION DE HOSE REELS		5d	9/ 2/2025, 6:30 AM	9/ 8/2025, 3:00 PM	Choly	0%									Choly	5d		
51	4.3	5-138 COVADONGA		14d	7/ 7/2025, 6:30 AM	7/24/2025, 3:00 PM	Choly	0%	Choly				14d							